



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน	๑
๒. ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
๓. ส่วนที่ ๒ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
๔. ภาคผนวก	
➡ ภาพกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสมชาย โคตรสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

๑. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒. ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ส่วนที่ ๒ การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

๑ เมษายน ๒๕๖๗

คำแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗)
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้รับทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อไป

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

“แหล่งดินดำ น้ำดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมขจัดปัญหายาเสพติด พิชิตความยากจน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๔ แผนงานงบกลาง

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๖ แผนงานการเกษตร

- ๓.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย
 - ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๕.๓ แผนงานการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองช่าง จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนดเวลาไว้

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว กำลังดำเนินการในการจัดหาบุคลากรกองช่าง เพื่อมาปฏิบัติงานให้ทันตามที่กำหนดเวลาไว้

ส่วนที่ ๑
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	112	21,402,200	94	21,503,000	61	14,155,000	48	10,369,000	85	13,330,200	400	80,759,400
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	360,000	5	360,000	5	360,000	5	360,000	5	360,000	25	1,800,000
1.2 แผนงานการเกษตร	5	1,100,000	6	1,850,000	5	1,100,000	6	1,850,000	6	1,100,000	28	7,000,000
1.3 แผนงานทะเลและชุมชน	122	22,862,200	105	23,713,000	71	15,615,000	59	12,579,000	96	14,790,200	453	89,559,400
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	115	28,506,200
2.1 แผนงานการศึกษา	9	5,620,000	4	5,620,000	9	5,620,000	9	5,620,000	9	5,620,000	45	28,100,000
2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	32	11,321,240	27	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	160	56,606,200
รวม	32	11,321,240	27	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	160	56,606,200

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
3.1 แผนงานสาธารณสุข	15	1,460,000	18	2,060,000	15	1,480,000	15	1,400,000	15	1,460,000	78	7,860,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	1,045,000	15	745,000	15	745,000	15	745,000	15	745,000	77	4,025,000
3.3 แผนงานบวร	3	12,024,000	3	12,894,000	3	13,764,000	3	14,634,000	3	15,504,000	15	68,820,000
3.4 แผนงานสังคมเศรษฐกิจ	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	10	300,000
3.5 แผนงานการเกษตร	8	260,000	8	260,000	8	260,000	8	260,000	8	260,000	40	1,300,000
รวม	45	14,849,000	46	16,019,000	43	16,309,000	43	17,099,000	43	18,029,000	220	82,305,000
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคนรุ่นใหม่และรักษาความสงบเรียบร้อย												
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
รวม	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	820,000	7	820,000	7	820,000	7	820,000	7	820,000	35	4,100,000
5.2 แผนงานพาณิชย์	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000
รวม	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	40	9,100,000
รวมทั้งสิ้น	216	51,467,440	200	53,488,240	163	45,680,240	151	43,434,240	188	46,575,440	918	240,645,600

ส่วนที่ ๒

การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๖๖-๓๑ มีนาคม ๖๗)

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติ)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,449,600.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	745,902.00	703,698.00	เริ่ม 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองการศึกษาฯ
2	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ทั้ง 4 แห่ง	2,214,000.00	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ทั้ง 4	1,017,300.00	1,196,700.00	เริ่ม 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองการศึกษาฯ
	รวม 2 โครงการ	3,663,600.00		1,763,202.00	1,900,398.00		

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	จัดงานสืบสานงานประเพณีลอย กระทง	100,000	-	เริ่ม 27 พ.ย.66 สิ้นสุด 27 พ.ย.66	กองการศึกษาฯ
2	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงาน ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอ	20,000.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และ งานประเพณีทางศาสนาและ วัฒนธรรมอำเภอ	20,000.00	-	เริ่ม 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย 67	กองการศึกษาฯ
	รวม 2 โครงการ	120,000.00		120,000.00	-		

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	รวม โครงการ	-		-	-		

3.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	รวม โครงการ	-		-	-		

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	รวม โครงการ	-		-	-		

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000.00	36,000.00	เริ่ม 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองสวัสดิการ
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	9,850,000.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	4,731,800.00	5,118,200.00	เริ่ม 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองสวัสดิการ
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	2,300,000.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	1,200,200.00	1,099,800.00	เริ่ม 1 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.67	กองสวัสดิการ
	รวม 3 โครงการ	12,210,000.00		5,956,000.00	6,254,000.00		

3.5 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	รวม โครงการ	-		-	-		

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	5,000.00	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี ใหม่	3,000.00	2,000.00	เริ่ม 29 ธ.ค.66 สิ้นสุด 4 ม.ค.67	สำนักปลัดฯ
2	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์	5,000.00	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์	3,000.00	2,000.00	เริ่ม 11 เม.ย.67 สิ้นสุด 17 เม.ย.67	สำนักปลัดฯ
3	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เหือง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000.00	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหือง ตามโครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000.00	-	เริ่ม 30 พ.ย.66 สิ้นสุด 30 พ.ย.66	สำนักปลัดฯ
	รวม 3 โครงการ	40,000.00		36,000.00	4,000.00		

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	รวม โครงการ	-		-	-		
	รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ	15,913,600.00	-	7,755,202.00	8,158,398.00	-	-

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านนายเสียดชัย พรหมสุข ถึง บ้านนายพรชัย สลัดทุกซ์	๒๔๒,๓๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านนายเสียดชัย พรหมสุข ถึง บ้านนายพรชัย สลัดทุกซ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๒๒๓,๓๘๑.๐๐	๑๘,๙๑๙.๐๐	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๕ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ได้ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนาย หมั่น ไชยคุณ ถึง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๒๗๘,๖๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองบัวใหญ่ได้ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนาย หมั่น ไชยคุณ ถึง โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๒๕๗,๗๕๐.๐๐	๒๐,๘๕๐.๐๐	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๕ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๕	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๒๙,๕๕๗.๐๐	๓๖,๔๐๓.๐๐	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๕ ม.ค.๖๗	กองช่าง

๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้าน นายสา ไซยขันตรี ถึงบ้านนายบุญมี บัวหอม	๒๔๘,๓๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้าน นายสา ไซยขันตรี ถึงบ้านนายบุญมี บัวหอม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๔,๙๕๕.๐๐	๒๓,๓๔๕.๐๐	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๕ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองหัวน้อย หมู่ที่ ๑๒ - กุดสมิง	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง หัวน้อย หมู่ที่ ๑๒ - กุดสมิง	๕๗๘,๐๗๙.๐๐	๑๘,๑๒๑.๐๐	เริ่ม ๑๗ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๕ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเชียงสี หมู่ที่ ๙ สายบ้านนางสมร พันวิไล ถึงบ้านนางมะลิ บัวทอง	๑๐๐,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน เชียงสี หมู่ที่ ๙ สายบ้านนางสมร พันวิไล ถึงบ้านนางมะลิ บัวทอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทาง ดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๙๐,๘๒๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	เริ่ม ๑๘ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเชียงสี หมู่ที่ ๙ สายทางเข้าหมู่บ้าน	๘๖,๖๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน เชียงสี หมู่ที่ ๙ สายทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๘๓,๖๒๗.๐๐	๒,๙๗๓.๐๐	เริ่ม ๑๘ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านเสีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน เสีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางดิน ลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๒๓๙,๕๕๘.๐๐	๙,๗๔๒.๐๐	เริ่ม ๑๙ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๗ ม.ค.๖๗	กองช่าง

๙	โครงการเสริมฝัวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายสมคิด หายูชนวงศ์	๒๕๑,๒๐๐.๐๐	เสริมฝัวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายสมคิด หายูชนวงศ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใต้ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๒๐ เมตร	๑๖๑,๑๘๖.๐๐	๙๐,๐๑๔.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายสมพร ตรีคำ ถึงบ้านนางสาว ลำไย บุราลักษ์	๒๔๗,๖๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายสมพร ตรีคำ ถึงบ้านนางสาว ลำไย บุราลักษ์ ว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางดินลูกรัง	๒๓๘,๗๙๖.๐๐	๘,๘๐๔.๐๐	เริ่ม ๒๕ ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๓ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองหว้าใหม่	๒๑๒,๓๐๐.๐๐	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองหว้าใหม่ ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๖๐ เมตร	๒๐๖,๘๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เริ่ม ๒๖ พ.ย.๖๖ สิ้นสุด ๒๓ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายวิไล หมายมั่น ถึง บ้านนางเคลือวัลย์ ทองมี	๔๗๕,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายวิไล หมายมั่น ถึง บ้านนางเคลือวัลย์ ทองมี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๕๕,๕๐๖.๐๐	๒๐,๓๙๔.๐๐	เริ่ม ๓๐ พ.ย.๖๖ สิ้นสุด ๒๘ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ - บ้านห้วยเสี้ยว ตำบลหนองงูเห่า	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ - บ้านห้วยเสี้ยว ตำบลหนองงูเห่า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๗๐,๗๙๑.๐๐	๒๕,๔๐๙.๐๐	เริ่ม ๓๐ พ.ย.๖๖ สิ้นสุด ๒๘ ก.พ.๖๗	กองช่าง

๑๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑ ทางไปวัดจันทรังชี	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑ ทางไปวัดจันทรังชี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๔๘,๘๘๗.๐๐	๑๗,๑๑๓.๐๐	เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ รอบหมู่บ้าน จากบ้านนายทอง เพ็งสามูล ถึงบ้านนายซึ้งชัย พลคองนอก	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ รอบหมู่บ้าน จากบ้านนายทอง เพ็งสามูล ถึงบ้านนายซึ้งชัย พลคองนอก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๔๘,๘๘๗.๐๐	๑๗,๑๑๓.๐๐	เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗ ภายในหมู่บ้าน	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๔๘,๘๘๗.๐๐	๑๗,๑๑๓.๐๐	เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทางเข้าที่ทำการ อบต. หนองหัว	๔๗๕,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทางเข้าที่ทำการ อบต. หนองหัว เส้นทางเข้าที่ทำการ อบต. หนองหัว ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๘๑,๓๕๑.๐๐	-	เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคำดี หมู่ที่ ๔ สายบ้านโนนคำดี ถึงบ้านโนนคุดน้อย	๔๘๘,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคำดี หมู่ที่ ๔ สายบ้านโนนคำดี ถึงบ้านโนนคุดน้อย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๒,๒๐๓.๐๐	๑๗,๒๙๗.๐๐	เริ่ม ๑๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๕ สายหน้าวัดบ้านเพ็ก	๔๘๑,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๕ สายหน้าวัดบ้านเพ็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๖๔,๑๔๐.๐๐	๑๖,๙๖๐.๐๐	เริ่ม ๑๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗ สายบ้านโนนเชียงสอนถึงบ้านโนนเชียงสี	๔๘๑,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗ สายบ้านโนนเชียงสอนถึงบ้านโนนเชียงสี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๖๔,๑๔๐.๐๐	๑๖,๙๖๐.๐๐	เริ่ม ๑๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคูน้อย หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายบุญธรรม ศรียา ถึง บ้านนายสมพร สีดา	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคูน้อย หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายบุญธรรม ศรียา ถึง บ้านนายสมพร สีดา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๗๒,๒๐๓.๐๐	๑๗,๒๙๗.๐๐	เริ่ม ๑๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดสมิง หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายจำเริญ ใจทรง	๓๒๐,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดสมิง หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายจำเริญ ใจทรง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๓๐๙,๔๔๐.๐๐	๑๑,๒๖๐.๐๐	เริ่ม ๑๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ จากถนน ๒๔ - หน้าวัดบ้านเสรีพัฒนา	๔๘๑,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ จากถนน ๒๔ - หน้าวัดบ้านเสรีพัฒนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๖๔,๑๔๐.๐๐	๑๖,๙๖๐.๐๐	เริ่ม ๑๒ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง

๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ ๒ สายบ้านโนนสะแบง - หนองเม็ก	๑๐๔,๘๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ ๒ สายบ้านโนนสะแบง - หนองเม็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม	๑๐๓,๓๙๘.๐๐	๑,๔๐๒.๐๐	เริ่ม ๒๐ ก.พ. สิ้นสุด ๒๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสนธิ วงศ์สาสน์ - ถนนสาย ๒๔ (โชคชัย - เดช)	๑๐๘,๗๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสนธิ วงศ์สาสน์ - ถนนสาย ๒๔ (โชคชัย - เดช) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ลบ.ม.	๑๐๗,๑๙๓.๐๐	๑,๕๐๗.๐๐	เริ่ม ๒๐ ก.พ. สิ้นสุด ๒๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองบัวใหญ่ ได้ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางลำไย บุราลักษ์ - บ้านนายสมปอง ฝ่ายสอง	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองบัวใหญ่ได้ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางลำไย บุราลักษ์ - บ้านนายสมปอง ฝ่ายสอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร คันทางสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๑๐๙,๙๐๑.๐๐	๑,๔๙๙.๐๐	เริ่ม ๒๐ ก.พ. สิ้นสุด ๒๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑ - ใต้หนองเลิง	๑๓๑,๒๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑ - ใต้หนองเลิง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๑๒๙,๒๔๘.๐๐	๑,๙๕๒.๐๐	เริ่ม ๒๐ ก.พ. สิ้นสุด ๒๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง

๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายนายจันทริท ฝาประค - นายอม คำศรี	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายนายจันทริท ฝาประค - นายอม คำศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๑๒๙,๒๔๘.๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	เริ่ม ๑๒ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายบ้านหนองบัวใหญ่ ไปห้วยเสียว	๔๖๙,๗๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ สายบ้านหนองบัวใหญ่ ไปห้วยเสียว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๔๖๗,๗๐๓.๐๐	๑,๙๔๗.๐๐	เริ่ม ๑๒ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำคือ หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายบุญจง ศรีบุรี - หนองคอง	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำคือ หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายบุญจง ศรีบุรี - หนองคอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๑๒๙,๒๔๘.๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	เริ่ม ๑๒ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ สายฟาร์มสุกรสว่างเรือง	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ สายฟาร์มสุกรสว่างเรือง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลบ.ม.	๑๓๖,๒๔๗.๐๐	๒,๓๕๓.๐๐	เริ่ม ๑๒ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง

๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ สายนายนายกองพัน พลือศักดิ์ ถึงนายนาย ยุทธ กรไกร	๒๔๙,๒๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ สายนายนายกองพัน พลือศักดิ์ ถึงนายนาย ประยุทธ์ กรไกร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณงานดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ลบ.ม.	๒๔๕,๕๗๑.๐๐	๓,๖๒๙.๐๐	เริ่ม ๑๒ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๘,๘๘๓,๔๐๐.๐๐		๘,๔๐๕,๖๑๖.๐๐	๔๓๗,๗๘๔.๐๐		