



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน	1
2. ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น	3
3. ส่วนที่ 2 การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)	5
4. ภาคผนวก	

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสมชาย โคตรสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

1. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่วนที่ 2 การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568
4. ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

คำแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้รับทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อไป

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

“แหล่งดินดำ น้ำดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมขจัดปัญหาหาเสพติด พิชิตความยากจน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
 - 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - 1.2 แผนงานการเกษตร
 - 1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 2.1 แผนงานการศึกษา
 - 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - 3.1 แผนงานสาธารณสุข
 - 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - 3.4 แผนงานงบกลาง

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.6 แผนงานการเกษตร

3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5.3 แผนงานการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้ว ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้ว กำลังดำเนินการในการจัดหาบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อมาปฏิบัติงานให้ทันตามที่กำหนดเวลาไว้ และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	311	95,064,374	336	100,088,974	336	100,088,974	336	100,088,974	336	100,088,974	1,655	495,420,270
1.2 แผนงานการเกษตร	30	13,212,500	30	13,212,500	30	13,212,500	30	13,212,500	30	13,212,500	150	66,062,500
1.3 แผนงานทะเลและชุมชน	8	2,080,000	8	2,080,000	8	2,080,000	8	2,080,000	8	2,080,000	40	10,400,000
รวม	349	110,356,874	374	115,381,474	374	115,381,474	374	115,381,474	374	115,381,474	1,845	571,882,770
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
2.1 แผนงานการศึกษา	24	8,689,365	24	8,689,365	24	8,689,365	24	8,689,365	24	8,689,365	120	43,446,825
2.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	12	5,760,000	12	5,760,000	12	5,760,000	12	5,760,000	12	5,760,000	60	28,800,000
รวม	36	14,449,365	36	14,449,365	36	14,449,365	36	14,449,365	36	14,449,365	180	72,246,825
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต												
3.1 แผนงานสาธารณสุข	19	2,360,000	19	2,360,000	19	2,360,000	19	2,360,000	19	2,360,000	95	11,800,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	1,045,000	17	1,045,000	17	1,045,000	17	1,045,000	17	1,045,000	85	5,225,000
3.3 แผนงานงบกลาง	3	9,228,000	3	12,894,000	3	13,764,000	3	14,634,000	3	15,504,000	15	66,024,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	10	300,000
3.5 แผนงานการเกษตร	10	670,000	10	670,000	10	670,000	10	670,000	10	670,000	50	3,350,000
รวม	51	13,363,000	51	17,029,000	51	17,899,000	51	18,769,000	51	19,639,000	255	86,699,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและ รักษาความสงบเรียบร้อย												
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
รวม	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการ												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	1,120,000	10	1,120,000	10	1,120,000	10	1,120,000	10	1,120,000	50	5,600,000
5.2 แผนงานกาชาดพิเศษ	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000
รวม	11	2,120,000	11	2,120,000	11	2,120,000	11	2,120,000	11	2,120,000	55	10,600,000
รวมทั้งสิ้น	456	140,904,239	481	149,594,839	481	150,464,839	481	151,334,839	481	152,204,839	2,380	744,503,595

ส่วนที่ ๒

การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อบัญญัติ)

ช่วง 6 เดือนแรก(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เพ็กน้อย หมู่ที่ 8 จากไปวัดป่าเพ็กน้อย	206,500.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	206,372.00	128.00	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสรีพัฒนา หมู่ที่ 13 สายข้างวัดบ้านเสรีพัฒนา	196,000.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	195,753.00	247.00	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 สายบ้านหนองบัวใหญ่ ใต้ ถึงบ้านเสรีพัฒนา	206,500.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	206,138.00	362.00	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 จากไปป่าช้าบ้านหนองบัว ใหญ่	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	192,000.00	900.00	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหัว หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้านนายสมหวัง กาหลงถึงหนองทาม	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	192,000.00	900.00	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า เลา หมู่ที่ 6 หน้าวัดบ้านป่าเลา	151,600.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	150,774.00	826.00	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองห้วยน้อย หมู่ที่ 12 - กุดสมิง	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	192,000.00	900.00	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กุดสมิง หมู่ที่ 10 สายบ้านกุดสมิงถึงหนองหัวลิง	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	192,000.00	900.00	เริ่ม 4 ต.ค. 67 สิ้นสุด 2 ม.ค. 68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเชียงสี หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนเชียงสีถึงบ้าน เสรีพัฒนา	311,800.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	310,989.00	811.00	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 1 สายนางดวง สิริบุรณ์ ถึง นาย ศรีฐาน คำแสนราช	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 สายนายนายสาคร คำแสนราช - นายคำหล้า จิตรจันทร์	35,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสะแบง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายมนตรี พันพรม ถึงบ้านนางแสง สิงห์ทอง	342,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง

13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 จากนายวิเชียร ไชยคุณ ถึงนายโพธิ์ บุญเรืองศรี	35,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 จากลานธรรม - ห้วยเสียว	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ 4 จากบ้านโนนคำดื้อ - วัดบ้านโนนคูณน้อย	251,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ 4 จากหน้าบ้านนายทองพูล สายกันยา - ห้วยเสวดโลก	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายทองหม่อน เภาศรี - ถนนหมายเลข 24	452,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสะสิทธิ์ ประสานพันธ์	66,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง

19	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 สายทางเข้าหมู่บ้าน	494,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
20	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสง่า อุทานุ เคราะห์	88,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
21	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายณรงค์ เถาว์บุญ	166,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
22	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญทอง พันธุ์ งาม ไปบ้านดอนเขียว	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9	264,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
24	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุศสมิง หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสิน บัวหอม ถึง บ้านนายชาญกร ไตรโพธิ์ไกร	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง

25	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ศาลาประชาคม	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 สายบ้านโนนคูณน้อย ถึง บ้านโนนคำคือ	93,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 สายนายประสิทธิ์ สาระบุรณ์ ถึง นา นางอ่อน เนตรนิต	55,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหัวน้อยหมู่ที่ 12 สายหนองหัวน้อย ถึง ไร่นายพลศักดิ์ คำศรี	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 12 สายข้างวัดป่ากุศมิง ถึง ห้วยสร้าง	46,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
30	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสัมฤทธิ์ บุญ สถิตย์ ถึง บ้านนางขวัญไผ่ คำศรี	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				

31	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก บ้านหนองบัวใหญ่ ได้ ม.14 สายบ้านนายพรชัย สลัดทุกข์ ถึง บ้าน นายคำพวน สีหาเวท	423,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหัวใหม่ หมู่ที่ 15 สายนายนายประครอง อธิ ลา ถึงนายนายทองไล นันทา	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ				กองช่าง
	รวม 32 โครงการ	9,036,000.00		1,838,026.00	5,974.00		

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000.00	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,550.00	9,450.00	เริ่ม 27 ธ.ค.67 สิ้นสุด 2 ม.ค.68	สำนักปลัดฯ
	รวม โครงการ	15,000.00		5,550.00	9,450.00		

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า	300,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เริ่ม 16 ม.ค..67 สิ้นสุด 15 ก.ค.68	
	รวม 1 โครงการ	300,000.00		-	300,000.00		
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ		9,351,000.00		1,843,576.00	315,424.00		