

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อบัญญัติ)

ช่วง 6 เดือนแรก(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 สาขนางดวง สิริบุรณ์ ถึง นายศรีฐาน คำแสนราช	206,500.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง	206,372	128	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 สาข นานายสาคร คำแสนราช - นายคำหล้า จิตรจันทร์	196,000.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง	195,753	247	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายมนตรี พื้นพรม ถึงบ้านนางแสง สิงห์ทอง	206,500.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง	206,138	362	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 จากนายวิเชียร ไชยคุณ ถึงนายโพธิ์ บุญเรืองศรี	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง	192,000	900	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 จากลานธรรม - ห้วยเสียว	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	192,000	900	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง

6	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนคำดี หมู่ที่ 4 จากบ้านโนนคำดี - วัดบ้านโนนคู่น้อย	151,600.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง	150,774	826	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำดี หมู่ที่ 4 จากหน้าบ้านนายทองพูล สายกันยา - ห้วยเสวดโลก	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง	192,000	900	เริ่ม 2 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
8	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเพ็ก หมู่ ที่ 5 จากบ้านนายทองหม่อน เภาศรี - ถนนหมายเลข 24	192,900.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร	192,000	900	เริ่ม 4 ต.ค. 67 สิ้นสุด 2 ม.ค. 68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสุทธิ ประสานพันธ์	311,800.00	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร	310,989	811	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ธ.ค. 67	กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 สายทางเข้าหมู่บ้าน	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	483,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
11	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนน เชียงสอน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสง่า อุทานุเคราะห์	35,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	35,100	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
12	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนน เชียงสอน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายณรงค์ เภาวันบุญ	342,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	342,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
13	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญทอง พันธงาม ไปบ้านดอนเขียว	35,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	35,100	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง

14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน โนนเชียงสี หมู่ที่ 9	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	483,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสิน บัวหอม ถึง บ้านนายชูญากร ไคร โพธิ์ไคร	251,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	251,500	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนน คูณน้อย หมู่ที่ 11 จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ศาลาประชาคม	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	483,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน โนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 สายบ้านโนนคูณน้อย ถึง บ้านโนนคำค้อ	452,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	452,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนคูณน้อยหมู่ที่ 11 สายนายประสิทธิ์ สารบูรณ์ ถึง นางอ้อน เนตรนิต	66,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	66,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว น้อยหมู่ที่ 12 สายหนองหัวน้อย ถึง ไร่นายพลศักดิ์ คำศรี	494,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 12 สายข้างวัดป่ากุดสมิง ถึง ห้วยสร้าง	88,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	88,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
21	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสรี พัฒนา หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสัมฤทธิ์ บุญสถิตย์ ถึง บ้าน นางขวัญไผ่ คำศรี	166,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	166,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง

22	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก บ้านหนองบัวใหญ่ได้ ม.14 สายบ้านนายพรชัย สลัดทุกซ์ ถึง บ้านนายคำพวน สีหาเวท	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	491,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า ใหม่ หมู่ที่ 15 สายนานายประครอง อธิลา ถึงนายทองไล นันทา	264,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	264,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองช่าง
	รวม 23 โครงการ	5,977,700.00		1,838,026	4,139,674		

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	ดำเนินการแล้ว	50,000	-	เริ่ม 11 ม.ค.68 สิ้นสุด 11 ม.ค.68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สพด.บ้านเพ็ก)	211,680	อยู่ระหว่างดำเนินการ	88,601	123,079	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สพด.บ้านหนองบัวใหญ่)	264,960	อยู่ระหว่างดำเนินการ	108,738	156,222	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ

4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(บ้านหนองหว้า)	255,780	อยู่ระหว่างดำเนินการ	119,323	136,457	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สพด.วัดโนนคำเตือ)	255,780	อยู่ระหว่างดำเนินการ	112,765	143,015	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียน	47,328	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,384	3,944	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียน	52,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	52,200	0	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียน	57,188	อยู่ระหว่างดำเนินการ	57,188	0	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียน	57,188	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,216	1,972	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ

10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียน	4,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000	3,800	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียน	5,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,600	3,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียน	5,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,800	3,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียนเด็กนักเรียน	5,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,800	2,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน	6,960	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,450	5,510	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน	8,120	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,770	4,350	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน	8,410	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,060	4,350	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ

17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน	8,410	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,510	2,900	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,450	6,350	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,225	4,875	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,425	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,550	4,875	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,425	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,175	3,250	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	11,760	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,450	9,310	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ

23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	13,720	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,370	7,350	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	14,210	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,860	7,350	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	14,210	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,310	4,900	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
26	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	315,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,400	175,500	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
27	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	710,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	288,822	421,278	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
28	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	683,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	275,440	407,660	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
29	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	882,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,836	849,064	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
30	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	50,731.20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21,258	29,473	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ

31	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	59,186.40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26053.11	33,133.29	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
32	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	61,301.20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,948	32,353	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
33	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	61,301.20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27,018	34,283	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
34	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	122,602.40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	57,938	64,664	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
35	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	236,747.60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	106,142	130,605	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
36	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	211,382.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	95,687	115,695	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ
37	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	253,658.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	113,861	139,797	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองการศึกษาฯ

38	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน	20,000	รอดำเนินการ	0	20,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองการศึกษาฯ
รวม 38 โครงการ		5,064,564.00		1,969,197	3,095,367		

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามุขมชนด้านยาเสพติด	150,000	รอดำเนินการ	0	150,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	100,000	ดำเนินการแล้ว	100,000	0	เริ่ม 15 พ.ย.67	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีบุญผะเหวด	30,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	0	เริ่ม มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
4	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	30,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	0	เริ่ม มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาพาหุบูชา และวันเข้าพรรษา	50,000	รอดำเนินการ	0	50,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองการศึกษาฯ
6	โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีทางศาสนาและ วัฒนธรรมอำเภอเบญจลักษ์	15,000	รอดำเนินการ	0	15,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองการศึกษาฯ
รวม 6 โครงการ		375,000.00		160,000	215,000		

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One	20,000	รอดำเนินการ	0	20,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000	รอดำเนินการ	0	90,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	90,000	รอดำเนินการ	0	90,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
4	โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุขภายในตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15	300,000	รอดำเนินการ	0	300,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
	รวม 4 โครงการ	500,000.00		-	500,000		

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	30,000	รอดำเนินการ	0	30,000		สำนักปลัดฯ
	รวม 1 โครงการ	30,000.00		-	30,000		

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000	รอดำเนินการ	0	30,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ
2	โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้ประบาง	50,000	รอดำเนินการ	0	50,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ
3	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000	รอดำเนินการ	0	5,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ
	รวม 3 โครงการ	50,000.00		-	50,000		

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,150,000	ดำเนินการแล้ว	507,670	9,642,330	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองสวัสดิการ
2	โครงการจ่ายเงินยังชีพความพิการ	2,600,000	ดำเนินการแล้ว	1,287,600	1,312,400	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	กองสวัสดิการ
3	โครงการจ่ายเงินยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ดำเนินการแล้ว	24,000	36,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 31 มี.ค.68	กองสวัสดิการ
	รวม 3 โครงการ	12,810,000.00		1,819,270	10,990,730		

3.5 แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	รอดำเนินการ	0	20,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ	50,000	รอดำเนินการ	0	50,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
3	โครงการ 1 อปท.1สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000	รอดำเนินการ	0	10,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
4	โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์รอบอาคารสถานที่	50,000	รอดำเนินการ	0	50,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
	รวม 4 โครงการ	130,000.00		-	130,000		

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ค/ ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	ดำเนินการแล้ว	5,000	0	เริ่ม 27 ธ.ค.67 สิ้นสุด 2 ม.ค.68	สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000	รอดำเนินการ	0	5,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
3	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	รอดำเนินการ	0	30,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
4	โครงการฝึกอบรมทวนสมาชิก อปพร. อบต.หนองหว่า	50,000	รอดำเนินการ	0	50,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
	รวม 4 โครงการ	90,000.00		5,000	85,000		

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ค/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น	300,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	300,000	เริ่ม 16 ม.ค..67 สิ้นสุด 15 ก.ค.68	สำนักปลัดฯ
2	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	20,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ

3	โครงการประชามหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	30,000	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 30 ก.ย.68	สำนักปลัดฯ
	รวม 3 โครงการ	350,000.00		-	350,000		
	รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ	25,347,264.00		3,822,296	19,585,771		