



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน	๑
๒. ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
๓. ส่วนที่ ๒ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕
๔. ภาคผนวก	
➡ ภาพกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสมชาย โคตรสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

๑. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒. ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ส่วนที่ ๒ การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

**คำแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า**

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้รับทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อไป

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

“แหล่งดินดำ น้ำดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมขจัดปัญหาเสพติด พิชิตความยากจน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

- ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
- ๑.๒ แผนงานการเกษตร
- ๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๒.๑ แผนงานการศึกษา
- ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
- ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- ๓.๔ แผนงานงบกลาง
- ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๓.๖ แผนงานการเกษตร

- ๓.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย
 - ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการจัดการ
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๕.๓ แผนงานการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองช่าง จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนดเวลาไว้

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า กำลังดำเนินการในการจัดหาบุคลากรกองช่าง เพื่อมาปฏิบัติงานให้ทันตามที่กำหนดเวลาไว้

ส่วนที่ ๑
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๒

การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	112	21,402,200	94	21,503,000	61	14,155,000	48	10,369,000	85	13,330,200	400	80,759,400
1.2 แผนงานการเกษตร	5	360,000	5	360,000	5	360,000	5	360,000	5	360,000	25	1,800,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	5	1,100,000	6	1,850,000	5	1,100,000	6	1,850,000	6	1,100,000	28	7,000,000
รวม	122	22,862,200	105	23,713,000	71	15,615,000	59	12,579,000	96	14,790,200	453	89,559,400
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
2.1 แผนงานการศึกษา	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	115	28,506,200
2.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	5,620,000	4	5,620,000	9	5,620,000	9	5,620,000	9	5,620,000	45	28,100,000
รวม	32	11,321,240	27	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	160	56,606,200

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
3.1 แผนงานสาธารณสุข	15	1,460,000	18	2,060,000	15	1,480,000	15	1,400,000	15	1,460,000	78	7,860,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	1,045,000	15	745,000	15	745,000	15	745,000	15	745,000	77	4,025,000
3.3 แผนงานงบกลาง	3	12,024,000	3	12,894,000	3	13764000	3	14,634,000	3	15,504,000	15	68,820,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	10	300,000
3.5 แผนงานการเกษตร	8	260,000	8	260,000	8	260,000	8	260,000	8	260,000	40	1,300,000
รวม	45	14,849,000	46	16,019,000	43	16,309,000	43	17,099,000	43	18,029,000	220	82,305,000
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย												
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
รวม	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	820,000	7	820,000	7	820,000	7	820,000	7	820,000	35	4,100,000
5.2 แผนงานพาณิชย์	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000
รวม	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	40	9,100,000
รวมทั้งสิ้น	216	51,467,440	200	53,488,240	163	45,680,240	151	43,434,240	188	46,575,440	918	240,645,600

ส่วนที่ ๒

การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อบัญญัติ)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า	3,556,000.00	ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า จำนวน 1 แห่ง	2,304,000.00	1,252,000.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.หนองหว่า ด้านทิศตะวันตก	302,700.00	ก่อสร้างรั้ว อบต.หนองหว่า ด้านทิศตะวันตก จำนวน 1 รั้ว	301,000.00	1,700.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและรถขยะ	125,900.00	ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและรถขยะ จำนวน 1 โรง	125,000.00	900.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงหินคลุก สายบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 วัดป่าเพ็กน้อย	301,900.00	ปรับปรุงหินคลุก สายบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 วัดป่าเพ็กน้อย จำนวน 1 เส้น	300,600.00	1,300.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองช่าง
	รวม 5 โครงการ	4,286,500.00		3,030,600.00	1,255,900.00		

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	-	เริ่ม 14 ม.ค.66 สิ้นสุด 14 ม.ค.66	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,146,700.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,146,341.00	359.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ทั้ง 4 แห่ง	1,973,200.00	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ทั้ง 4	1,972,650.00	550.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
4	อาหารเสริม(นม)	1,056,664.00	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	993,466.96	63,197.04	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
	รวม 4 โครงการ	4,206,564.00		4,142,457.96	64,106.04		

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยา เสพติด	150,000.00	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	150,000.00	-	เริ่ม 30 มี.ค.66 สิ้นสุด 1 เม.ย.66	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	50,000.00	สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	50,000.00	-	เริ่ม 13 เม.ย.66 สิ้นสุด 13 เม.ย. 66	กองการศึกษาฯ

3	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	50,000.00	จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	50,000	-	เริ่ม 27 พ.ย.66 สิ้นสุด 27 พ.ย.	กองการศึกษาฯ
4	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา	20,000.00	จัดงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา	20,000	-	เริ่ม 18 ก.ค.66 สิ้นสุด 18 ก.ค.	กองการศึกษาฯ
5	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงาน ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอ	15,000.00	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และ งานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม	15,000.00	-	เริ่ม 6 มิ.ย.66 สิ้นสุด 6 มิ.ย.66	กองการศึกษาฯ
รวม 5 โครงการ		285,000.00		285,000.00	-		

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	20,000.00	จัดอบรมส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	13,700.00	6,300.00	เริ่ม 25 ส.ค.66 สิ้นสุด 25 ส.ค.66	สำนักปลัดฯ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	20,000.00	จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	13,700.00	6,300.00	เริ่ม 14 ก.ย.66 สิ้นสุด 14 ก.ย.66	สำนักปลัดฯ
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	77,000.00	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	77,000.00	-	เริ่ม 1 พ.ค.66 สิ้นสุด 9 พ.ค.66	สำนักปลัดฯ
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566	90,000.00	จัดอบรมป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566	89,700.00	300.00	เริ่ม 19 มิ.ย.66 สิ้นสุด 3 ก.ค.66	สำนักปลัดฯ
รวม 4 โครงการ		207,000.00		194,100.00	12,900.00		

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด สธอาด	30,000.00	จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสธอาด	26,750.00	3,250.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	สำนักปลัดฯ
	รวม 1 โครงการ	30,000.00		26,750.00	3,250.00		

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของที่ทำการ ปกครองจังหวัด ศรีสะเกษ (กลุ่มงาน ความมั่นคง)	5,000.00	อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยา เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของที่ทำการ ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงาน ความมั่นคง)	5,000.00	-	เริ่ม 21 มี.ค.66 สิ้นสุด 21 มี.ค. 66	สำนักปลัดฯ
2	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	20,000.00	จัดรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	18,900.00	1,100.00	เริ่ม 25 พ.ย.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	สำนักปลัดฯ
	รวม 2 โครงการ	25,000.00		23,900.00	1,100.00		

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,000.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,500.00	4,500.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองสวัสดิการ
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	9,733,200.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	9,143,300.00	589,900.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองสวัสดิการ
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	2,416,800.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	2,269,600.00	147,200.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	กองสวัสดิการ
	รวม 3 โครงการ	12,198,000.00		11,456,400.00	741,600.00		

3.5 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000.00	จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	9,870.00	10,130.00	เริ่ม ก.ค.66 สิ้นสุด ส.ค.66	สำนักปลัดฯ
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (น้ำหมัก)	50,000.00	จัดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (น้ำหมัก)	46,450.00	3,550.00	สิ้นสุด 19 ก.ค. 66	สำนักปลัดฯ

3.5 แผนงานเกษตร

3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ	50,000.00	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) สอนองพระราชดำริ	6,000.00	44,000.00	เริ่ม 12 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	สำนักปลัดฯ
รวม 3 โครงการ		120,000.00		62,320.00	57,680.00		

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	5,000.00	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี ใหม่	600.00	4,400.00	เริ่ม 29 ธ.ค.65 สิ้นสุด 4 ม.ค.66	สำนักปลัดฯ
2	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์	5,000.00	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์	4,550.00	450.00	เริ่ม 11 เม.ย.65 สิ้นสุด 17 เม.ย.66	สำนักปลัดฯ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	100,000.00	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	20,806.00	79,194.00	เริ่ม 1 ต.ค.65 สิ้นสุด 30 ก.ย.66	สำนักปลัดฯ

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000.00	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000.00	-	เริ่ม 30 ต.ค.66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัดฯ
รวม 4 โครงการ		140,000.00		55,956.00	84,044.00		

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ	300,000.00	ฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ	265,105.00	34,895.00	เริ่ม 24 ก.ค.66 สิ้นสุด 28 ก.ค.66	สำนักปลัดฯ
2	โครงการประชุมชมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000.00	จัดประชุมชมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	26,070.00	23,930.00	เริ่ม 22 พ.ค.66 สิ้นสุด 7 มิ.ย.66	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ		350,000.00		291,175.00	58,825.00		
รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ		21,828,169.00		19,318,553.96	2,509,615.04		

ผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ค/ป)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๙๕-๑๑ สายทางสามแยกทางหลวงสาย ๒๔ (ที่ กม. ๒๘๘+๒๐๐ ถนนโชคชัย-เดชอุดม) บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗	๖,๐๓๙,๖๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๕-๑๑ สายทางสามแยกทางหลวงสาย ๒๔ (ที่ กม.๒๘๘+๒๐๐ ถนนโชคชัย-เดชอุดม) บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	๖,๐๒๙,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	เริ่ม ๓๑ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๙ ก.ค.๖๖	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะแบงถึงหนองเม็ก	๒,๐๙๐,๓๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะแบงถึงหนองเม็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๓๑๒,๙๐๐	๗๗๗,๔๐๐	เริ่ม ๑๒ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๐ ม.ค.๖๖	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๔๒,๖๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๓๙,๐๑๖	๓,๕๘๔	เริ่ม ๒๔ พ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๒ ส.ค.๖๖	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖,๐๓๙,๖๐๐		๗,๗๘๑,๕๑๖	๗๙๐,๙๘๔		

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการและกิจกรรม

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานผู้ขอรับสนับสนุน งบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๘๐,๐๐๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหนองหว้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหว้า		๘๐,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และ ผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๗๙,๙๒๐	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล หนองหว้า
อบต.หนองหว้า		๗๙,๙๒๐	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและยกระดับชุมชน หมู่บ้านสะอาดต้นแบบ พื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เบญจลักษณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษณ์		๓๕,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๑๒,๕๐๐	โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
๕	โครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวมสุขภาพ ดีชีวิตมีสุข งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒,๕๐๐	โรงเรียนบ้านเพ็ก
๖	โครงการเด็กหนองหว้ารู้เรื่องยาเสพติดโรคปลอดภัย ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๒,๕๐๐	โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒,๕๐๐	โรงเรียนโนนคำต้อจตุ ราษฎร์วิทยา (โรตารี๑)
โรงเรียน		๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรค เรื้อรังและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผน ไทย	๑๐,๐๐๐	รพ.สต.หนองหว้า
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ สุภาพสตรี ใน การป้องกันมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม	๙,๕๐๐	รพ.สต.หนองหว้า
๑๐	โครงการกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า และเฝ้าดูฝัน	๗,๐๐๐	รพ.สต.หนองหว้า
๑๑	โครงการประชุม หมอคนที่ ๑ ใส่ใจดวงตาผู้สูงวัยในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	รพ.สต.หนองหว้า
๑๒	โครงการประชุมแกนนำชุมชนร่วมใจ เฝ้าระวังภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	รพ.สต.หนองหว้า

๑๓	โครงการประชุมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	รพ.สต.หนองหว้า
รพ.สต.หนองหว้า		๘๐,๕๐๐	
๑๔	โครงการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่นำสุขภาพดีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	รพ.สต.บ้านเพ็ก
๑๕	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน ไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๑,๔๐๐	รพ.สต.บ้านเพ็ก
๑๖	โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	รพ.สต.บ้านเพ็ก
รพ.สต.บ้านเพ็ก		๘๑,๔๐๐	
๑๗	โครงการอบรมฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อคนไทยทุกคนครบถ้วนมี ประจำตัว ๓ คน (๓ หมู่บ้าน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๑,๑๐๐	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุข(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเพ็ก
๑๘	โครงการอสม.และผู้นำชุมชนร่วมใจกำจัดพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๙,๙๒๕	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุข(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเพ็ก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		๔๑,๐๒๕	
กองทุน สปสช. = ๑ โครงการ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท อบต.หนองหว้า = ๑ โครงการ จำนวน ๗๙,๙๐๐ บาท สสอ.เบญจลักษณ์ = ๑ โครงการ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท โรงเรียน = ๔ โครงการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รพ.สต.หนองหว้า = ๖ โครงการ จำนวน ๘๐,๕๐๐ บาท รพ.สต.บ้านเพ็ก = ๓ โครงการ จำนวน ๘๑,๔๐๐ บาท อสม. = ๒ โครงการ จำนวน ๔๑,๐๒๕ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๔๗,๘๔๕ บาท			

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทางรอบหนองปะโดง	๘๘,๕๐๐.๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทางรอบหนองปะโดง	๘๖,๗๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	เริ่ม ๒ พ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค.	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ ๔ ข้างลำห้วยสร้างฝั่งทางทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก	๕๕,๘๐๐.๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ ๔ ข้างลำห้วยสร้างฝั่งทางทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก	๕๔,๖๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	เริ่ม ๒ พ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๓	โครงการขึ้นคันดินบดอัด บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายสวนปาล์ม นายสมบุรณ์ บัวหอม รอบป่าช้าสาธารณะประโยชน์	๘๒,๒๐๐.๐๐	ขึ้นคันดินบดอัด บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายสวนปาล์ม นายสมบุรณ์ บัวหอม รอบป่าช้าสาธารณะประโยชน์	๘๐,๑๘๙.๐๐	๒,๐๑๑.๐๐	เริ่ม ๒ พ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ ม. ๑๔ สายบ้านนายวันดี พรหมมาสุขถึง นานายสมภาส สิมมารัตน์	๓๘,๖๐๐.๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ ม. ๑๔ สายบ้านนายวันดี พรหมมาสุขถึง นานายสมภาส สิมมารัตน์	๓๗,๘๔๘.๐๐	๗๕๒.๐๐	เริ่ม ๒ พ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ สายนานาชาติประครอง อธิลา ถึงห้วยสร้าง	๗๓,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ สายนานาชาติประครอง อธิลา ถึงห้วยสร้าง	๗๓,๖๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	เริ่ม ๗ ธ.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๒ ธ.ค.๖๕	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ สายจากแยกปากทางบ้านนาگانตามไปห้วยสร้าง	๑๘๑,๖๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ สายจากแยกปากทางบ้านนาگانตามไปห้วยสร้าง	๑๗๘,๑๔๐.๐๐	๓,๔๖๐.๐๐	เริ่ม ๒ พ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ สายวัดป่าหนองหัวใหม่ไปห้วยสร้าง	๑๕๑,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองหัวใหม่ หมู่ที่ ๑๕ สายวัดป่าหนองหัวใหม่ไปห้วยสร้าง	๑๔๘,๘๙๖.๐๐	๒,๘๐๔.๐๐	เริ่ม ๒ พ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๖๗๓,๑๐๐.๐๐		๖๖๐,๐๕๓.๐๐	๑๓,๐๔๗.๐๐		

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๒)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
๑	จัดซื้อชุดเสาไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งภายในตำบลหนองหว้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		รอดำเนินการ	-		
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑ ทางไปวัดจันทร์ชัย	๔๕๗,๙๐๐.๐๐		รอดำเนินการ	-		
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๖ รอบหมู่บ้าน จากบ้านนายทอง เพ็งสามูล ถึงบ้านนายซัซชัย พลคนนอก	๔๕๗,๙๐๐.๐๐		รอดำเนินการ	-		
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ ๗ ภายในหมู่บ้าน	๔๕๗,๙๐๐.๐๐		รอดำเนินการ	-		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสียว ตำบลหนองสูงเหนือ	๔๙๑,๗๐๐.๐๐		ทำสัญญาแล้ว	-		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายวิไล หมายมัน ถึงบ้านนางเคลือวัลย์ทองมี	๔๗๒,๒๐๐.๐๐		ทำสัญญาแล้ว	-		
	รวมทั้งสิ้น	๒,๘๓๒,๖๐๐.๐๐		-	-		

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว ม.๑ สายบ้านนางบัวคำตัน คำแสนราช	๓๒๖,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว ม.๑ สายบ้านนางบัวคำตัน คำแสนราช กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๓๒๖,๑๖๔.๐๐	๑๐,๓๓๖.๐๐	เริ่ม ๒๖ ก.ย.๖๖ สิ้นสุด ๒๕ ธ.ค.๖๖	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะแบง ม.๒ สายทางเข้าหมู่บ้าน	๑๙๓,๖๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะแบง ม.๒ สายทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๘,๑๐๖.๐๐	๕,๔๙๔.๐๐	เริ่ม ๒๖ ก.ย.๖๖ สิ้นสุด ๒๕ ธ.ค.๖๖	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเลา ม.๖ สาย รอบหมู่บ้าน	๓๓๖,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเลา ม.๖ สายรอบหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๓๒๒,๙๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	เริ่ม ๖ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๔ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเลา ม.๖ สาย บ้านป่าเลาถึงบ้านโนนคำต้อ	๑๔๘,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเลา ม.๖ สายบ้านป่าเลาถึงบ้านโนนคำต้อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๑๔๑,๖๕๗.๐๐	๖,๔๔๓.๐๐	เริ่ม ๖ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๔ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กน้อย ม.๘ สายรอบหมู่บ้าน	๓๘๗,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กน้อย ม.๘ สายรอบหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๓๗๒,๘๒๒.๐๐	๑๕,๐๗๘.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง

๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเชียงสี ม.๙ สายบ้านนางสมร พันธวิไล	๙๓,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน เชียงสี ม.๙ สายบ้านนางสมร พันธวิไล กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๙๐,๘๒๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๗	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเชียงสี ม.๙ สายทางเข้าหมู่บ้าน	๘๕,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน เชียงสี ม.๙ สายทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๘๓,๖๒๗.๐๐	๒,๒๗๓.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเชียงสี ม.๙ สายรอบหมู่บ้าน	๒๔,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน เชียงสี ม.๙ สายรอบหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๒๓,๔๒๗.๐๐	๕๗๓.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๙	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสมิง สาย บ้านนางประกาย จันทร์ทิพย์	๔๙๑,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสมิง สายบ้านนางประกาย จันทร์ทิพย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๗๒,๔๘๕.๐๐	๑๙,๒๑๕.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ ม.๑๐ บ้านกุดสมิง	๔๙๕,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ ม.๑๐ บ้านกุดสมิง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	รอดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวน้อย ม.๑๒ ถึงบ้านกุดสมิง	๔๙๑,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หัวน้อย ม.๑๒ ถึงบ้านกุดสมิง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๗๘,๐๗๙.๐๐	๑๓,๖๒๑.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง

๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเสรีพัฒนา ม.๑๓	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเสรีพัฒนา ม.๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๒๓๙,๕๕๘.๐๐	๗,๔๔๒.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๗	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างฝายถนน คสล. บันหนองบัวใหญ่ใต้ ม.๑๔ สายบ้านนายสมคิด หาญชนวงค์	๒๓๐,๓๐๐.๐๐	ก่อสร้างฝายถนน คสล. บันหนองบัวใหญ่ใต้ ม.๑๔ สายบ้านนายสมคิด หาญชนวงค์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๑๖๑,๑๘๖.๐๐	๖๙,๑๑๔.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ ม.๑๔ จากบ้านนายสมพร ตรีคำ	๒๔๕,๓๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ ม.๑๔ จากบ้านนายสมพร ตรีคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๒๓๘,๗๙๖.๐๐	๖,๕๐๔.๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค.๖๙	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๒๔ กม.ที่ ๓๓๕ ถึงนายทองไล นันทา	๔๙๑,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๒๔ กม.ที่ ๓๓๕ ถึงนายทองไล นันทา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๒๐ เมตร	๔๗๔,๒๐๙.๐๐	๑๖,๘๙๑.๐๐	เริ่ม ๗ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๕ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะแบง ม.๒ ภายในหมู่บ้าน	๒๗๔,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะแบง ม.๒ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๖๖,๓๑๐.๐๐	๘,๓๙๐.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ ม.๓ เส้นบ้านนายลือชัย พรหมสุข	๒๓๗,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะแบง ม.๒ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๒๓,๓๘๑.๐๐	๑๓,๗๑๙.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๗	กองช่าง

๑๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ ม.๓ เส้นบ้านนายสา ไซยขันตรี	๒๙๓,๑๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ ม.๓ เส้นบ้านนายสา ไซยขันตรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๗๔,๙๕๕.๐๐	๑๘,๑๔๕.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนคำต้อ ม.๔	๔๐๔,๘๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนคำต้อ ม.๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๓๙๒,๓๘๓.๐๐	๑๒,๔๑๗.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสี ม. ๙ สายบ้านนางเตือนใจ สุขวงศ์	๔๕๗,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเชียงสี ม.๙ สายบ้านนางเตือนใจ สุขวงศ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๔๓,๘๖๔.๐๐	๑๔,๐๓๖.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านกุดสมิง ม.๑๐ เส้นทางเข้า อบต.	๔๖๖,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านกุดสมิง ม.๑๐ เส้นทางเข้า อบต. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๕๒,๕๓๑.๐๐	๑๔,๓๖๙.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคู่น้อย ม.๑๑ สายบ้านนายสำเนียง พันพรม	๔๕๗,๔๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนคู่น้อย ม.๑๑ สายบ้านนายสำเนียง พันพรม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๔๓,๓๘๓.๐๐	๑๔,๐๑๗.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๖	กองช่าง

๒๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวใหญ่ ใต้ ม.๑๔ สายบ้านนายหมั่น ไชยคุณ	๒๗๔,๗๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง บัวใหญ่ใต้ ม.๑๔ สายบ้านนายหมั่น ไชยคุณ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๕๗,๗๕๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวใหม่ ม.๑๕ เชื่อมต่อ ม.๑และม.๒	๔๕๗,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง หัวใหม่ ม.๑๕ เชื่อมต่อ ม.๑และม.๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๒๙,๕๙๗.๐๐	๒๘,๓๐๓.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๗	กองช่าง
๒๕	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ม.๑๑ บ้านโนนคูนน้อย	๔๓,๕๐๐.๐๐	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ม.๑๑ บ้านโนน คูนน้อย ขนาด ท่อ ๒ นิ้ว ยาว ๓๒๐ เมตร	๔๒,๔๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ม. ๑๕ บ้านหนองหัว ใหม่	๒๑๒,๓๐๐.๐๐	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ม. ๑๕ บ้าน หนองหัวใหม่ ขนาด ท่อ ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๖๐ เมตร	๒๐๖,๘๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เริ่ม ๒๑ ก.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๙ ต.ค.๖๙	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๗,๘๖๙,๑๐๐.๐๐		๗,๐๓๗,๒๑๐.๐๐	๓๓๖,๑๙๐.๐๐		