



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน	1
2. ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น	3
3. ส่วนที่ 2 การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5
4. ภาคผนวก	

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสมชาย โคตรสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ในรอบระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

1. คำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่วนที่ 2 การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

คำแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้รับทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต่อไป

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

“แหล่งดินดำ น้ำดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมขจัดปัญหาเสพติด พิชิตความยากจน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
 - 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - 1.2 แผนงานการเกษตร
 - 1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 2.1 แผนงานการศึกษา
 - 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - 3.1 แผนงานสาธารณสุข
 - 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - 3.4 แผนงานงบกลาง

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.6 แผนงานการเกษตร

3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5.3 แผนงานการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้ว ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้ว กำลังดำเนินการในการจัดหาบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อมาปฏิบัติงานให้ทันตามที่กำหนดเวลาไว้ และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	112	21,402,200	94	21,503,000	61	14,155,000	48	10,369,000	85	13,330,200	400	80,759,400
1.2 แผนงานการเกษตร	5	360,000	5	360,000	5	360,000	5	360,000	5	360,000	25	1,800,000
1.3 แผนงานเลหะและชุมชน	5	1,100,000	6	1,850,000	5	1,100,000	6	1,850,000	6	1,100,000	28	7,000,000
รวม	122	22,862,200	105	23,713,000	71	15,615,000	59	12,579,000	96	14,790,200	453	89,559,400
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
2.1 แผนงานการศึกษา	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	23	5,701,240	115	28,506,200
2.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	5,620,000	4	5,620,000	9	5,620,000	9	5,620,000	9	5,620,000	45	28,100,000
รวม	32	11,321,240	27	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	32	11,321,240	160	56,606,200

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
3.1 แผนงานสาธารณสุข	15	1,460,000	18	2,060,000	15	1,480,000	15	1,400,000	15	1,460,000	78	7,860,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	1,045,000	15	745,000	15	745,000	15	745,000	15	745,000	77	4,025,000
3.3 แผนงานงบกลาง	3	12,024,000	3	12,894,000	3	13764000	3	14,634,000	3	15,504,000	15	68,820,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	2	60,000	10	300,000
3.5 แผนงานการเกษตร	8	260,000	8	260,000	8	260,000	8	260,000	8	260,000	40	1,300,000
รวม	45	14,849,000	46	16,019,000	43	16,309,000	43	17,099,000	43	18,029,000	220	82,305,000
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย												
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
รวม	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	9	615,000	45	3,075,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	820,000	7	820,000	7	820,000	7	820,000	7	820,000	35	4,100,000
5.2 แผนงานพาณิชย์	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5	5,000,000
รวม	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	8	1,820,000	40	9,100,000
รวมทั้งสิ้น	216	51,467,440	200	53,488,240	163	45,680,240	151	43,434,240	188	46,575,440	918	240,645,600

ส่วนที่ ๒

การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อบัญญัติ)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลวย จังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบหมู่บ้าน บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายมนตรี พื้นพรหม - ปากทางเข้าบ้านโนนสะแบง	50,600.00	ถนนคันดินรอบหมู่บ้าน บ้านโนน สะแบง หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายมนตรี พื้น พรหม - ปากทางเข้าบ้านโนนสะแบง	41,600.00	212.00	เริ่ม 13 พ.ค. 67 สิ้นสุด 12 ก.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการปรับถนนหินคลุก บ้านโนนคำดี หมู่ที่ 4 สายบ้านโนนคำดีไปบ้านนาแกนม	416,400.00	ถนนหินคลุก บ้านโนนคำดี หมู่ที่ 4 สายบ้านโนนคำดีไปบ้านนาแกนม	415,855.00	545.00	เริ่ม 13 พ.ค. 67 สิ้นสุด 12 ก.ค. 67	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคู่น้อย หมู่ที่ 11 จากบ้านนางมาลา ชินวงศ์ - แยก นานาชาติอนุวัฒน์ บุญโสม	187,800.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคู่น้อย หมู่ที่ 11 จากบ้านนางมาลา ชินวงศ์ - แยกนานาชาติอนุวัฒน์ บุญโสม	187,688.00	112.00	เริ่ม 13 พ.ค. 67 สิ้นสุด 12 ก.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 เส้นรอบป่าช้า	160,900.00	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 เส้นรอบป่าช้า	160,130.00	770.00	เริ่ม 13 พ.ค. 67 สิ้นสุด 12 ก.ค. 67	กองช่าง
5	โครงการเสริมถนนพร้อมลงดินลูกรัง บ้านโนน เชียงสอน หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนเชียงสอนไป วัดป่าเบญจพรรณ โดยทำการเสริมคันดิน 2 ข้าง	145,900.00	ถนนพร้อมลงดินลูกรัง บ้านโนนเชียง สอน หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนเชียงสอนไป วัดป่าเบญจพรรณ โดยทำการเสริมคัน ดิน 2 ข้าง	145,708.00	192.00	เริ่ม 13 พ.ค. 67 สิ้นสุด 12 ก.ค. 67	กองช่าง
	รวม 5 โครงการ	961,600.00		950,981.00	1,831.00		

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,449,600.00	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	30,000.00	166,839.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน ชีวิตประจำวัน	20,000.00	ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน	1,146,341.00	-	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ทั้ง 4 แห่ง	2,214,000.00	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ทั้ง 4	1,984,800.00	229,200.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
	รวม 3 โครงการ	3,683,600.00		3,161,141.00	396,039.00		

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	-	เริ่ม 15 พ.ย. 67 สิ้นสุด 15 พ.ย. 67	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อาพาหุบูชาและวันเข้าพรรษา	30,000.00	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อาพาหุบูชาและวันเข้าพรรษา	28,050.00	1,950.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
3	อุดหนุนอำเภอเบญจลักษ์	20,000.00	อุดหนุนอำเภอเบญจลักษ์	20,000.00	-	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
	รวม 3 โครงการ	150,000.00		148,050.00	1,950.00		

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ ค/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One	20,000.00	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One	19,200.00	800.00	เริ่ม 1 ส.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000.00	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	76,450.00	13,550.00	เริ่ม 1 เม.ย. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	สำนักปลัดฯ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	90,000.00	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	89,700.00	300.00	เริ่ม 1 พ.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ค. 67	สำนักปลัดฯ
4	โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายในตำบลหนองหัว หมูที่ 1- หมูที่ 15	300,000.00	พระราชดำริด้านสาธารณสุขภายใน ตำบลหนองหัว หมูที่ 1- หมูที่ 15	300,000.00	-	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
	รวม 4 โครงการ	500,000.00		485,350.00	14,650.00		

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด สระอาด	30,000.00	จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระอาด	29,355.00	645.00	เริ่ม 24 ก.ย. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
	รวม 1 โครงการ	30,000.00		29,355.00	645.00		

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทาง กฎหมายแก่ประชาชน	20,000.00	ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทาง กฎหมายแก่ประชาชน	14,115.00	5,885.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
	รวม 1 โครงการ	20,000.00		14,115.00	5,885.00		

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,000.00	12,000.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	9,960,000.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	9,651,900.00	308,100.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	2,434,900.00	จัดสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ	2,431,400.00	3,500.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ
	รวม 3 โครงการ	12,454,900.00		12,131,300.00	323,600.00		

3.5 แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000.00	จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	9,890.00	10,110.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
2	โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์รอบอาคารสถานที่	100,000.00	ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์รอบอาคารสถานที่	40,070.00	59,930.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
	รวม 2 โครงการ	120,000.00		49,960.00	70,040.00		

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
1	โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	จัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	3,000.00	2,000.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	จัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	2,600.00	2,400.00	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
3	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000.00	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหลื่อม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000.00	-	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดฯ
	รวม 3 โครงการ	40,000.00		35,600.00	4,400.00		

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
	รวม โครงการ	-		-	-		
	รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ	17,960,100.00		17,005,852.00	819,040.00		

ผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบึงจักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 195-01 สายแยกทางหลวงสาย 24 วัดป่ากุดสมิง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย ตำบลหนองหว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	468,900.00	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 195-01 สายแยกทางหลวงสาย 24 วัดป่ากุดสมิง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย ตำบลหนองหว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	468,599.00	301.00	วันเริ่ม 23 พ.ค.67 วันสิ้นสุด 1 ส.ค.67	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 195-15 สายบ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ถึง โรงเรียนบ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเลา ตำบลหนองหว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 633 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร	2,029,500.00	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 195-15 สาย บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ถึง โรงเรียนบ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเลา ตำบลหนองหว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 633 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร	1,277,777.00	751,723.00	วันเริ่ม 10 มิ.ย.67 วันสิ้นสุด 8 ก.ย.67	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,498,400.00		1,746,376.00	752,024.00		

**รายงานผลดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

รายละเอียดโครงการและกิจกรรม

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานผู้รับสนับสนุน งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567	80,000	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล หนองหว้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหว้า		80,000	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและยกระดับชุมชน หมู่บ้านสะอาดต้นแบบ พื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	35,000	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เบญจลักษณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษณ์		35,000	
3	โครงการส่งเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ปีงบประมาณ 2567	15,000	โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
4	โครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวมสุขภาพดีชีวิ มีสุข งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗	15,000	โรงเรียนบ้านเพ็ก
5	โครงการกิจกรรม การพัฒนางานปฐมพยาบาล การประเมินและ การบันทึกสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าใน ปีงบประมาณ 2567	15,000	โรงเรียนบ้านหนองหว้า
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15,000	โรงเรียนบ้านโนนคำต้อจตุราษฎร์ วิทยา (โรตารี1)
โรงเรียน		60,000	
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพการ ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2567	62,315	รพ.สต.บ้านเพ็ก
8	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส สู่ 2,500 วัน ปีงบประมาณ 2567	26,280	รพ.สต.บ้านเพ็ก
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ปีงบประมาณ 2567	24,890	รพ.สต.บ้านเพ็ก
10	โครงการคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อชะลอภาวะถดถอย ลด ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2567	25,110	รพ.สต.บ้านเพ็ก

รพ.สต.บ้านเพ็ก		138,595	
11	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก ประถมศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567	19,100	รพ.สต.หนองหว้า
12	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 0-5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567	10,300	รพ.สต.หนองหว้า
13	โครงการอบรมแกนนำชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567	44,000	รพ.สต.หนองหว้า
14	โครงการอบรม หมอคนที่ 1 ใส่ใจดวงตาผู้สูงวัยในชุมชน ปีงบประมาณ 2567	31,000	รพ.สต.หนองหว้า
รพ.สต.หนองหว้า		104,400	
15	โครงการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่นำสุขภาพดีสู่ชุมชน โดยอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ปีงบประมาณ 2567	20,000	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเพ็ก
16	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ปีงบประมาณ 2567	11,400	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเพ็ก
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน เพ็ก		31,400	
17	โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.เพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดัน โลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2567	29,670	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองหว้า
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง หว้า		29,670	
กองทุน สปสช. = 1 โครงการ จำนวน 80,000 บาท สสอ.เบญจลักษณ์ = 1 โครงการ จำนวน 35,000 บาท โรงเรียน = 4 โครงการ จำนวน 60,000 บาท รพ.สต.บ้านเพ็ก = 4 โครงการ จำนวน 138,595 บาท รพ.สต.หนองหว้า = 4 โครงการ จำนวน 104,400 บาท อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเพ็ก = 2 โครงการ จำนวน 31,400 บาท อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.หนองหว้า = 1 โครงการ จำนวน 29,670 บาท รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ รวมทั้งสิ้น 479,065 บาท			

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานางอินดี สายสุนา ถึง นานาขบุญล้อม ศรีบุรี	225,400.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานางอินดี สายสุนา ถึง นานาขบุญล้อม ศรีบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1750 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร	225,351.00	49.00	เริ่ม 20 ก.ย.67 สิ้นสุด 19 พ.ย.67	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานาขบุญล้อม คำศรี	77,200.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานางอินดี สายสุนา ถึง นานาขบุญล้อม ศรีบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานาขบุญล้อม คำศรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม	77,111.00	89.00	เริ่ม 18 ก.ย.67 สิ้นสุด 17 พ.ย.67	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานาขวิสัย อัคโท- นานาขเด็ย จักรขุนันธ์	72,400.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานาขวิสัย อัคโท- นานาขเด็ย จักรขุนันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 337.50 ลบ.ม.	72,000.00	400.00	เริ่ม 18 ก.ย.67 สิ้นสุด 19 พ.ย.67	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานางลำปาง วงศ์สาลี-นา นายลือชัย พรหมสุข	103,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สาขานางลำปาง วงศ์สาลี-นา นายลือชัย พรหมสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.	102,972.00	28.00	เริ่ม 20 ก.ย.67 สิ้นสุด 16 พ.ย.67	กองช่าง

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
5	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สายบ้านหนองบัวใหญ่- หนองผือ	457,600.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 สายบ้านหนองบัวใหญ่- หนองผือ กว้าง 4 เมตร ยาว 1375 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินออกไม่เกินกว่า 550 ลบ.ม.	457,377.00	223.00	เริ่ม 15 ส.ค.67 สิ้นสุด 14 ต.ค.67	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำดี หมู่ที่ 4 สายบ้านนายทองพูล สายกันยา ถึง บ้านนางสำราญ แสงตะวัน	180,300.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำดี หมู่ที่ 4 สายบ้านนายทองพูล สายกันยา ถึง บ้านนางสำราญ แสงตะวัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	179,967.00	333.00	เริ่ม 20 ก.ย.67 สิ้นสุด 19 พ.ย.67	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 สายนางนงเกสร พร้อมพงษ์ ถึง นางนงหยาด หมายมั่น	126,400.00	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเพ็ก หมู่ที่ 5 สาย นางนงเกสร พร้อมพงษ์ ถึง นางนงหยาด หมายมั่น กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรัง 600 ลบ.ม.	126,252.00	148.00	เริ่ม 20 ก.ย.67 สิ้นสุด 19 พ.ย.67	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 จากสะพาน - ฝ่ายทางทิศตะวันออก	38,600.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 สาย ลำห้วยสร้าง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	38,463.00	137.00	เริ่ม 18 ก.ย.67 สิ้นสุด 17 พ.ย.67	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 สายนางบัวพันธ์ วันแก้ว ถึงวัดป่าเบญจพรรณ	43,400.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 สายนางบัวพันธ์ วันแก้ว ถึงวัดป่าเบญจพรรณ ผิว การจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	42,982.00	418.00	เริ่ม 18 ก.ย.67 สิ้นสุด 17 พ.ย.67	กองช่าง

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.หนองหัว	423,700.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.หนองหัว ช่วงที่ 1 กว้าง 10 เมตร ยาว 34.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.20 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 30.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 2.25 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 691 ตารางเมตร	423,682.00	18.00	เริ่ม 4 ต.ค.67 สิ้นสุด 2 ม.ค.68	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัว น้อย หมู่ที่ 12 ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองหัว ไปน่านาขบญเลิศ สดปัญ	42,500.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่12 ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองหัว ไปน่านาขบญ เลิศ สดปัญ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร ดิน ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	42,494.00	6.00	เริ่ม 18 ก.ย.67 สิ้นสุด 17 พ.ย.67	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14	166,400.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.	166,294.00		เริ่ม 15 ต.ค.67 สิ้นสุด 14 ต.ค.67	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว ใหญ่ หมู่ที่ 14 สายหนองแด่ ถึง บ้านโนน สำโรง ตำบลท่าคล้อ	43,700.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ ที่14 สายหนองแด่ ถึง บ้านโนนสำโรง ตำบลท่าคล้อ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร ดินลูกรังหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	43,687.00	13.00	เริ่ม 18 ก.ย. สิ้นสุด 17 พ.ย.67	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	2,000,600.00		1,998,632.00	1,862.00		

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินสะสม ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหัว หมู่ที่ 1 เส้นข้างสระใหญ่ ไปถึงลาน ธรรม	335,200.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นข้างสระใหญ่ ไปถึงลานธรรม ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ขาว 126 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในบ้านหนองหัว	485,214.08	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในบ้านหนองหัว หมู่ที่ 1 ผิวการกว้าง 5 เมตร ขาว 220 เมตร หิน 0.05 เมตร หิน 0.05 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2	423,900.00	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ผิวการจราจร กว้าง 4 เมตร ขาว 240 เมตร หิน 0.05 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างคอนกรีตค้ำยันกั้นการกัด เซาะถนน บ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ 4	262,300.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตค้ำยันกั้นการกัดเซาะ ถนน บ้านโนนคำดื้อ หมู่ที่ 4 ขาว 121 เมตร สูง 1.50 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าเลา หมู่ที่ 6 สายบ้าน นายสุพิช ทุนโทนิ	412,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า เลา หมู่ที่ 6 สายบ้าน นายสุพิช ทุนโทนิ ผิวการจราจร กว้าง 4 เมตร ขาว 155 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินสะสม ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าเลา หมู่ที่ 6 สายบ้านนาขสวาง โจอมปัญญา ถึง นายนบุญ โจมทอง	132,500.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า เลา หมู่ที่ 6 สายบ้านนาขสวาง โจอมปัญญา ถึง นายนบุญ โจมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโนน เชียงสอน หมู่ที่ 7	962,000.00	ค่าก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ 7 (เตาเผาศพ 4.00x 8.00 ม.)			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนเชียงลี หมู่ที่ 9 จากสามแยก บ้านนาขร ภูพาสแสง ถึง บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ 7	238,436.96	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนเชียงลี หมู่ที่ 9 จากสามแยกบ้านนา ขร ภูพาสแสง ถึง บ้านโนนเชียงสอน หมู่ที่ 7 ผิว การจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนเชียงลี หมู่ 9 สายบ้านนาขอุทัย รักษาเชื้อ ไปทางทิศใต้ ถึงห้วยสร้างช่างที่ 1 ก่อสร้างถนนคันดิน	123,700.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนเชียงลี หมู่ 9 สายบ้านนาขอุทัย รักษาเชื้อ ไปทางทิศใต้ ถึงห้วย สร้างช่างที่ 1 ก่อสร้างถนนคันดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร คันดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร วางท่อคอนกรีต ศก.1.00 เมตร 2จุด จุดละ 7 ท่อนพร้อมลงดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินสะสม ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 จากบ้านโนน เชียงสี ถึง สระหนองบัวน้อย	319,100.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 จากบ้านโนนเชียงสี ถึง สระหนองบัวน้อย ผิว การจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.หนองหัว	468,088.53	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม อบต.หนองหัว			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
12	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้าน กุดสมิง หมู่ที่ 10 สายข้าง อบต.หนองหัว ท่อ สก.040 เมตร จำนวน 118 ท่อน	109,100.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุด สมิง หมู่ที่ 10 สายข้าง อบต.หนองหัว ท่อ สก.0.40 เมตร จำนวน 118 ท่อนเมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 สายนางอำเภอ ภรณ์ อนุชน ถึง นานาเจริญ ใจทรง (ห้วย สร้าง)	497,700.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 สายนางอำเภอภรณ์ ถึง นานา เจริญ ใจทรง (ห้วยสร้าง) ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 10	962,000.00	ค่าก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 (เตาเผาศพ 4.00x 8.00 ม.)			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11	470,700.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ผิวการจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร			ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินทุนสำรอง ปี พ.ศ.2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ (ว/ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างคองระบายน้ำ บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประสิทธิ์ สมหนองหาญ ถึง บ้านนาย สหส สอนจิตร	495,700.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคองระบายน้ำ บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประสิทธิ์ สมหนองหาญ ถึง บ้านนาย สหส สอนจิตร ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ขาว 130 เมตร	408,432.00	87,268.00	เริ่ม 1 ต.ค.67 สิ้นสุด 29 ธ.ค.67	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	495,700.00		408,432.00	87,268.00		

**หมายเหตุ สัญญาเลขที่ 61/2567 ลว. 30 กันยายน 2567 คู่สัญญา หจก.พิทักษ์เจริญทรัพย์ก่อสร้าง

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อบัญญัติ)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว/ ด/ป)	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เพ็กน้อย หมู่ที่ 8 จากไปวัดป่าเพ็กน้อย	206,500.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		206,500.00		กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสรีพัฒนา หมู่ที่ 13 สายข้างวัดบ้านเสรีพัฒนา	196,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		196,000.00		กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ได้ หมู่ที่ 14 สายบ้านหนอง บัวใหญ่ได้ ถึงบ้านเสรีพัฒนา	206,500.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		206,500.00		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 จากไปป่าช้าบ้าน หนองบัวใหญ่	192,900.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		192,900.00		กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้านนาย สมหวัง กาลงถึงหนองทาม	192,900.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		192,900.00		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 หน้าวัดบ้านป่าเลา	151,600.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		151,600.00		กองช่าง

7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 12 - กุดสมิง	192,900.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		192,900.00		กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 สายบ้านกุดสมิงถึงหนอง หัวลิง	192,900.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		192,900.00		กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขียงสี หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนเขียงสีถึง บ้านเสรีพัฒนา	311,800.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ		311,800.00		กองช่าง
	รวม 9 โครงการ	1,844,000.00		-	1,844,000.00		